

<b>Rapport de visite n°: ASC-654384/24</b>	
Référence Commande:	23652888
Référence Client:	C292725 - M. Civera
N° Client:	0001508986
Inspecteur:	Brandmayer Thomas
Date(s) d'intervention:	22/10/2024
Date du rapport:	25/10/2024
Page 1 de 1	FORM AM201



ADM. DES BATIMENTS PUBLICS

B.P. 112  
L--Luxembourg



3FR	<b>Rapport de contrôle périodique d'un ascenseur électrique</b>	24087 965
-----	-----------------------------------------------------------------	--------------

**Renseignements généraux concernant l'appareil:**

Propriétaire: Adm. des Bâtiments Publics  
 Commandant: Adm. des Bâtiments Publics  
 Exploitant: E. E. 2 - PUBLIC  
 Monteur: Kone Luxembourg S.à.r.l  
 Autorisation: 1/2007/0464/34704/135 du 29/12/2008  
 Lieu du contrôle: 6 rue Gaston Thorn Mamer

**Renseignements techniques concernant l'appareil:**

Constructeur: KONE  
 N° installation: 11415539  
 Année construction: 2012  
 Charge maximale: 2000 kg ou 26 personnes  
 Entraînement: à câbles  
 Niveaux desservis: 3 soit de -1 à +1

**Base d'examen:**

Documents de base servant aux contrôles: 230.2

**Limites d'intervention:**

Les contrôles portent sur l'appareil dans son état lors de la visite, sans préjudice de sa conception. Les contrôles sont effectués sans démontage préalable; les essais sont exécutés avec cabine vide (sans charges).

Les vérifications consistent en général dans des examens visuels, néanmoins certaines opérations de mesurage sont possibles. La vérification du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité se fait lors des essais de l'installation.

En dehors des points indiqués dans la norme, le registre de sécurité, les conditions de l'autorisation d'exploitation et les inscriptions du service d'entretien sont vérifiés.

Le contrôle des dispositions relatives aux personnes à mobilité réduite par rapport à la loi du 7 janvier 2022 entrée en vigueur le 1er juillet 2023 n'a pas été réalisé dans le cadre de notre mission de contrôle.

**Résultat du contrôle:**

**Délais**

**Contrôle visuel:**

- 1 Nous constatons deux éclairages défectueux en cabine.

**Remarques récurrentes**

- 1 Le rapport de premier contrôle définitif est à joindre au dossier technique.  
Cette observation figurait déjà sur le rapport de 2013, sans délai de redressement.

**Note:**

- 1 Revoir la fixation du plancher à l'entrée de la cabine.

Les observations suivies d'un délai de 0 jour (0 j.R.) donnent lieu à un refus d'exploitation.

Les observations suivies d'un délai "R" (j.R.) sont à redresser dans les plus brefs délais et donnent lieu à un recontrôle avant l'expiration du délai, sinon l'appareil est à mettre hors service.

En cas d'observations suivies d'un délai "C" (j.C.) des justificatifs ou attestations écrites sont à nous faire parvenir.

Les observations non munies d'un délai sont à redresser dans les plus brefs délais. Le redressement sera vérifié lors du prochain contrôle périodique.

Il est de la responsabilité de l'exploitant de veiller à ce que:

- toutes les observations soient suivies d'effets dans les meilleurs délais
- l'organisme de contrôle soit convoqué afin de constater la levée des observations, si demandé.

**Conclusion:**

L'installation peut rester en service. RAPPEL: Il faut néanmoins donner suite aux observations, ceci dans les meilleurs délais.

Thomas Brandmayer  
Inspecteur  
Commandant

LC LUXCONTROL asbl

Serge Simon  
Directeur Technique

**Diffusion:**

Ce document ne doit pas être reproduit, excepté dans son intégralité, sans l'accord du donneur d'ordre et de Luxcontrol.

LC-ASBL-05/5